

Relatório Diário de Obra

RDO #0 - Revisão 0

Obra: Consórcio ETE ABC
Responsável: Edson Rodrigues
Data: 25/09/2025 16:49:52
Clima de manhã: Nublado
Clima de tarde: Nublado

Mão de Obra:

FUNÇÃO	QUANTIDADE	FRENTE DE TRABALHO	TEMPO (H)
Não aplicável ou não informado.			

Atividades do Dia

3. Equipamentos Utilizados

- Betoneira 400L – 02 unid. – em operação contínua no setor de fundações
- Guindaste 30t – 01 unid. – içamento de vigas metálicas da cobertura
- Andaimes Tubulares – 120 m₂ montados – revisão e ancoragem realizadas
- Caminhão Caçamba – 02 unid. – transporte de areia e brita
- Compactador de Solo (Sapo) – 03 unid. – adensamento em área de terraplanagem

4. Materiais Recebidos

- 50 m₃ de Areia Média
- 35 m₃ de Brita 1
- 12 toneladas de Cimento CP II-E-32 (240 sacos de 50kg)
- 800 blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm
- 150 kg de aço CA-50, barras Ø12,5 mm
- 40 conexões PVC soldável 50 mm
- Observação: O carregamento de aço foi conferido pelo mestre de obras e armazenado no galpão coberto.

5. Serviços Executados

- Setor A – Fundações:
 - Concretagem das estacas tipo hélice contínua (5 unidades) com resistência fck=25 MPa.
 - Execução de blocos de coroamento – avanço de 30%.
- Setor B – Estrutura de Concreto:
 - Montagem de formas em madeira para pilares (6 unidades).
 - Lançamento de concreto usinado – 18 m₃ no total.
- Setor C – Alvenaria:
 - Elevação de 60 m₂ de alvenaria estrutural com blocos 14x19x39 cm.
 - Instalação de vergas metálicas em 4 vãos de portas.
- Setor D – Hidráulica e Elétrica:
 - Passagem de 120 m de tubulação PVC 50 mm (rede de esgoto).



Instalação de 45 m de eletrodutos corrugados 25 mm.

Montagem de 8 caixas de passagem.

Setor E – Segurança:

Inspeção diária de andaimes – sem irregularidades.

Troca de 10 capacetes com validade vencida.

6. Ocorrências do Dia

Atraso na entrega do concreto usinado (2h) devido ao trânsito.

Interdição de pequeno trecho por risco de recalque – será regularizado amanhã.

Um pedreiro foi atendido pelo ambulatório por corte superficial na mão, sem afastamento.

7. Visitas Recebidas

Fiscal da Prefeitura – Eng. Marta Rodrigues – vistoria na execução de alvenaria.

Cliente (SAAE) – reunião rápida sobre cronograma de entrega da fase 2.

8. Observações Gerais

Reforçar comunicação entre frentes de trabalho para evitar conflitos de espaço.

Necessário solicitar mais andaimes para a próxima semana.

Previsão de concretagem do reservatório elevado no sábado (27/09).

9. Anexos

Fotos da concretagem (5 imagens)

Nota fiscal nº 4587 – entrega de cimento

Relatório de segurança – check list diário

